



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)



โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทรศัพท์ 044-981414
<https://www.nonped.go.th>

รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567

จ.นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โนนเพ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจาก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เชื่อมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ. ขอนแก่น(เส้นบ้านเตยกระโดนถึงบ้านกุดหอยกาบ)	12,288,000.00	302,000.00	301,000.00	1,000.00	27/06/2567	25/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจาก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เชื่อมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ. ขอนแก่น(เส้นบ้านเตยกระโดนถึงบ้านกุดหอยกาบ) (จ่ายขาดเงินสะสม)	487,000.00	487,000.00	485,000.00	2,000.00	28/03/2567	27/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
2	โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ)	15,000.00	15,000.00	300.00	14,700.00	02/07/2567	16/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้น บ้านพ้อเม้า ถึง นานางแก้ว (ต่อจากเส้นเดิม)	205,000.00	145,000.00	144,000.00	1,000.00	03/02/2567	02/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นจาก ศาลาชุมชน ถึง บ้านนายบุญโฮม	205,000.00	145,000.00	144,000.00	1,000.00	03/02/2567	02/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียน ม.1	455,000.00	455,000.00	452,000.00	3,000.00	27/01/2567	23/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.5 เส้นหลัง ศาลากลางบ้านถึงบ้านนางเหงา	230,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	03/02/2567	02/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
7	โครงการยกระดับดินลงพร้อมลงหินคลุก ม.8 เส้นไปบ้าน นายวัชรวุฒิ เหลานาคำถึงถนนดำ	254,000.00	137,000.00	136,000.00	1,000.00	23/01/2567	11/02/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
*	โครงการยกระดับดินลงพร้อมลงหินคลุก ม.8 เส้นไปบ้าน นายวัชรวุฒิ เหลานาคำถึงถนนดำ(จ่ายขาดเงินสะสม)	159,000.00	158,000.00	158,000.00	1,000.00	15/05/2567 .	08/06/2567 .	100	ทำเสร็จสิ้น
8	โครงการวางท่อเมนระบบประปาเส้นรอบหมู่บ้าน ม.11	308,000.00	308,000.00	307,000.00	1,000.00	25/06/2567	24/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
9	ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 เส้นจากบ้านนายบัวหา นานอก ไปบ้านนายนิกร กองทุ่งมน	239,000.00	145,000.00	144,500.00	500.00	20/06/2567	18/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เส้น หน้ารพสต.หนองช้างตาย	381,000.00	381,000.00	380,000.00	1,000.00	20/06/2567	18/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 เส้น รอบบ้านทางทิศเหนือหมู่บ้าน ต่อจากเส้นเดิม	131,000.00	131,000.00	130,000.00	1,000.00	16/01/2567	15/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้น จากบ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ต.วัง ไม้แดง	4,759,040.00	358,000.00	356,000.00	2,000.00	16/01/2567	15/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้น จากบ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ต.วัง ไม้แดง(จ่ายขาดเงินสะสม)	339,000.00	338,500.00	338,500.00	500.00	26/03/2567	24/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนองระเริง หมู่ ที่ 6	271,000.00	144,000.00	141,000.00	3,000.00	21/12/2566	04/01/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.2 เส้น ประปาหมู่บ้านถึง โคกอีหวี่งต่อจากเส้นเดิม	108,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	04/04/2567	28/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
15	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก ม.3 เส้นจาก บ้านนายโสภณไปบ้านหนองคอกควาย	200,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	04/04/2567	28/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
16	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.11 เส้นบ้านนาง อัมพิกา สุขวิเศษ เส้นข้างโรงเรียน ถึงถนนดำ	213,570.00	148,000.00	148,000.00	0.00	07/03/2567	20/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
17	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก ม.4 เส้นจากหนองคอกควายไปบ้านโนนภิบาล	248,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	04/04/2567	28/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
18	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียแบบฝาดะแกรงเหล็ก ม. 2 (จ่ายขาด2)	306,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	07/03/2567	20/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.10 เส้นจาก บ้านนายวิชัยไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน	259,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	02/03/2567	30/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 เส้นจากบ้านนางอุทัย สีเหลืองถึงบ้านนางแก่ง ยอดไพร(ไปหนองสระพัง)	410,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	22/03/2567	20/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
21	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุกม.8 เส้นจากนางหวองถึงนายนายพรม	160,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	03/05/2567	27/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 เส้นจากบ้านนายศิวกรถึงวัดบ้านเมืองคู่	231,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	22/03/2567	20/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.7 เส้นรอบสระหนองจันสอน	366,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	19/03/2567	17/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.9 เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือจากบ้านนายเหรียญ ไซยปัญหาไปบ้านหนองคอกควายต่อจากเส้นเดิม	384,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	28/03/2567	26/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
25	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก ม.8 เส้นจากนางหวองถึงคลองอีสานเขียวไปบ้านหนองจันสอน	106,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	03/05/2567	27/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 เส้นทางนางคำพอง โพนอก ไปนานางดา ศรีอ้อนตา	249,000.00	220,000.00	219,500.00	500.00	20/06/2567	18/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
27	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ยกระดับพื้น พร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด	120,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	25/07/2567	08/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5	4,000,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	17/01/2567	16/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
29	โครงการวางท่อคสล.จากคลองอีสานเขียวไปนา นายลอย เสนนอก หมู่ ที่ 6	150,000.00	146,000.00	145,000.00	1,000.00	14/06/2567	13/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
30	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ที่ 7 เส้นทาง ตะวันออกหมู่บ้านถึงโคกป่าช้าบ้านหนองจันสอน	480,000.00	400,000.00	398,500.00	1,500.00	27/01/2567	25/02/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
*	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ที่ 7 เส้นทาง ตะวันออกหมู่บ้านถึงโคกป่าช้าบ้านหนองจันสอน(จ่ายขาดเงินสะสม)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16/05/2567	20/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจาก เส้นเดิมหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ห่าง	2,449,000.00	358,000.00	357,000.00	1,000.00	14/06/2567	12/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจาก เส้นเดิมหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ห่าง(จ่ายขาดเงินสะสม)	480,000.00	478,000.00	478,000.00	2,000.00	16/03/2567	14/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี (กองสวัสดิการ)	10,000.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	31/05/2567	31/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	40,000.00	40,000.00	26,710.00	13,290.00	01/12/2566	30/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	16,000.00	14,500.00	11,890.00	2,610.00	21/06/2567	04/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ	150,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	01/10/2566	30/09/2567	0	ไม่ทำ
5	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการวัน วิทยาศาสตร์	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	07/08/2567	22/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต(กองสวัสดิการสังคม)	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	01/10/2566	30/09/2567	0	ไม่ทำ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	24,000.00	16,250.00	13,325.00	2,925.00	21/06/2567	04/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	16,000.00	10,000.00	8,200.00	1,800.00	05/08/2567	13/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	40,000.00	33,750.00	6,250.00	19/08/2567	20/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	34,400.00	23,200.00	19,024.00	4,176.00	16/09/2567	25/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
11	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000.00	40,000.00	31,964.00	8,036.00	01/03/2567	31/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
12	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	80,000.00	65,100.00	14,900.00	11/01/2567	13/01/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
13	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล	20,000.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00	22/02/2567	22/02/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
14	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด	130,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	06/03/2567	08/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
15	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16/07/2567	08/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
16	โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	01/10/2566	30/09/2567	0	ไม่ทำ
17	โครงการวิศดุวิทยาาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14/12/2566	18/12/2566	100	ทำเสร็จสิ้น
18	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20/12/2566	26/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
19	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	20,000.00	20,000.00	19,950.00	50.00	26/09/2567	26/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
20	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	865,000.00	810,600.00	681,723.26	128,876.74	01/11/2566	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	450,000.00	723,240.00	569,952.00	153,288.00	01/11/2566	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
22	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,640,000.00	1,506,000.00	1,441,350.00	64,650.00	01/11/2566	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
23	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12/12/2566	21/02/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	10/07/2567	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด)	120,000.00	150,600.00	134,028.00	16,572.00	01/04/2567	09/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
26	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	01/10/2566	30/09/2567	0	ไม่ทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ	15,000.00	10,000.00	4,300.00	5,700.00	22/03/2567	22/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด	100,000.00	2,030.00	0.00	2,030.00	01/03/2567	30/08/2567	0	ไม่ทำ
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน	20,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	01/10/2566	30/09/2567	0	ไม่ทำ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00	10,000.00	3,036.00	6,964.00	14/05/2567	24/05/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
5	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข	25,000.00	20,000.00	19,810.00	190.00	30/04/2567	30/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
6	โครงการอบต.เคลื่อนที่	40,000.00	20,000.00	19,410.00	590.00	18/07/2567	18/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	20,000.00	14,666.00	5,334.00	01/10/2566	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ เลี้ยงปูนา (กองสวัสดิการ)	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	01/10/2566	30/09/2567	0	ไม่ทำ
2	โครงการขุดลอกลำห้วยตะเคียน ม.1	2,880,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	02/03/2567	26/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	01/10/2566	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
4	โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนา แปลงใหญ่(กองสวัสดิการ)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	01/10/2566	30/09/2567	0.00	ไม่ทำ
5	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระ ราชเสาวนีย์	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	09/08/2567	09/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
6	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ)	160,000.00	125,000.00	124,800.00	200.00	25/08/2567	27/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
7	โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	08/08/2567	08/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	99,300.00	700.00	24/11/2566	28/11/2566	100	ทำเสร็จสิ้น
2	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	50,000.00	50,000.00	40,560.00	9,440.00	11/04/2567	18/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
3	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11/03/2567	15/03/2567	0	ไม่ทำ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีตำบลโนนเพ็ด	30,000.00	30,000.00	25,350.00	4,650.00	20/03/2567	26/03/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
5	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย	100,000.00	100,000.00	88,125.00	11,875.00	26/01/2567	08/02/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
6	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา	80,000.00	30,000.00	24,100.00	5,900.00	19/07/2567	26/07/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
7	โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปรีชาสกรรม)	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11/01/2567	15/01/2567	100	ทำเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น	40,000.00	10,000.00	9,860.00	140.00	30/08/2567	30/08/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
2	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อปท.โนนเพ็ด	50,000.00	30,000.00	7,055.00	22,945.00	01/10/2566	30/09/2567	100	ทำเสร็จสิ้น
3	โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร/สมาชิก/ผู้นำชุมชน/ส่วน ราชการอื่นและพนักงานฯในประเทศและต่างประเทศ	300,000.00	320,000.00	300,000.00	20,000.00	29/03/2567	01/04/2567	100	ทำเสร็จสิ้น