



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)



โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทรศัพท์ 044-981414

[Https://www.nonped.go.th](https://www.nonped.go.th)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นต่อบ้านนายนิคมไปสระหนองสองห้อง ถนนดำ	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร	353,000.00	21-ม.ค.-68	22-มี.ค.-68			✓	352,000	100%
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8และบ้านหนองบัว นาค หมู่ที่ 1,10,11เชื่อมต่อบ้านกุดหอยกาศ ต. หันโจด จ.ขอนแก่น (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	497,000.00	30-พ.ย.-67	28-ม.ค.-68			✓	496,000	100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองท่า หมู่ที่ 9 (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	496,600.00	14-ม.ค.-68	14-มี.ค.-68			✓	495,500	100%
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้นจากบ้านหนองคอกควาย เชื่อมต่อ บ้านโนนภิ บาล ต.วังไม้แดงจุดพิกัด (# 1) (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	496,600.00			✓				
5	โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ)	ค่าฝึกอบรม รมรงค์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่	15,000.00			✓				
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย การลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางพุลทรัพย์ ขำไพโรจน์ถึงบ้าน นายทอน มาตชู (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม	470,500.00	11-มี.ค.-68	9-พ.ค.-68		✓			10%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางสมหมาย บุญสอน ถึงบ้านนางนวน จิตนอก (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	467,700.00	20-ธ.ค.-67	17-ก.พ.-68			✓	466,000	100%
8	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข้างด้าย (กองศึกษา) (# 1)	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สีขาที่บังกบอะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด 2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสีขาที่บังกบอะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์สูบน้ำเข้าสระอบต.โนนเพ็ด (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม)	1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 บ่อ 2. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 450 WATT จำนวน 4 แผง 3. วางท่อส่งน้ำ PVC Ø 1.5 นิ้ว 4. ติดตั้งปั๊มซัมเมิสท์ ขนาด 1.5 แรง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 WATT พร้อมอุปกรณ์	166,000.00	17-ธ.ค.-67	15-ม.ค.-68			✓	125,000	100%
10	โครงการเปลี่ยนประตุนิรภัยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค (กองศึกษา) (# 1)	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สีขาวที่บังกบอะลูมิเนียมสีขาวขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด 2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสีขาวที่บังกบอะลูมิเนียมสีขาวขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (# 1)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	283,000.00			✓				
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	495,500.00			✓				
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนางจันทร์ทา จันทรสูงเนิน ถึงบ้านนางสามารถ จันทรปัญญา (# 1)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร	117,000.00	28-ก.พ.-68	28-เม.ย.-68		✓			10%
13	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นานายสุบิน วรรณยันต์ หมู่ที่ 2 (# 1)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร	316,000.00					✓		100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
14	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนกมล ไชยปัญหาดึงนายนายอุดม ทะ วิโยค (# 1)	ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000.00	18-ก.พ.-68	9-มี.ค.-68		✓			10%
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านหนองแปน ต. หนองแขวงโสภณพระ จ.ขอนแก่น (# 1)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตาราง เมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาด กว้างข้างละ 0.50 เมตร	395,000.00	6-มี.ค.-68	4-พ.ค.-68		✓			10%
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (# 1)	ดำเนินการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านปริมาณงาน ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน 1 ระบบ	34,100.00			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
17	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด (กองศึกษา) (# 1)	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	68,600.00			✓				
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	121,000.00	11-ก.พ.-68	11-เม.ย.-68			✓	120,000	100%
*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	496,600.00	28-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68			✓	495,500	100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
19	โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำหอดังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (# 1)	เปลี่ยนถังเก็บน้ำหอดังระบบประปาหมู่บ้านปริมาณงาน ถังเก็บน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง	93,600.00			✓				
20	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1)	ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	400,000.00	30-ม.ค.-68	28-ก.พ.-68			✓	399,000	100%
*	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000.00	17-ธ.ค.-67	15-ม.ค.-68			✓	199,200	100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (# 1)	งาน วางท่อ Ø 3" ยาว 705 เมตร วางท่อ Ø 2" ยาว 1,675 เมตร	383,300.00	12-ก.พ.-68	13-มี.ค.-68			✓	382,000	100%
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกุดฆ้องวงศ์ ระหว่างหมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	497,900.00	5-ธ.ค.-67	2-ก.พ.-68			✓	495,000	100%
23	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 (# 1)	ปริมาณงาน 1.ติดตั้งระบบแผงโซ ล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 แผง 2.ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรง จำนวน 1 ตัว	140,000.00			✓				
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย การลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายปรัชญ์ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	462,500.00	19-ก.พ.-68	19-เม.ย.-68		✓			10%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นทางคมนาคมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (# 1)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	403,900.00			✓				
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นทางคมนาคมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	495,500.00	14-ธ.ค.-67	11-ก.พ.-68			✓	495,000	100%
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นทางบ่อขยะถึงนาครุณรงค์ เอกพันธ์ (# 1)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	198,000.00			✓				
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นทางบ้านนางทองมี โยธะชัย ถึงนางวิสัย ไชยแสง (# 1)	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร	198,000.00	24-ม.ค.-68	24-มี.ค.-68			✓	197,000	100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	307,000.00			✓				
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1) (จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	476,100.00	1-มี.ค.-68	29-เม.ย.-68		✓			10%
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.9 เส้นทางรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไปบ้านหนองคอกควาย (# 1)	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	277,000.00	28-ก.พ.-68	28เม.ย68		✓			10%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
30	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข้างต่าย (กองศึกษา) (# 1)	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	80,700.00			✓				
31	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนางสมบัติถึงนางนางเลื่อมทอง สิ้นสุดฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 (# 1)	ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	86,700.00	21-ม.ค.-68	27-ม.ค.-68			✓	86,000	100%
	31		10,235,600.00							
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	14,500			✓				
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	705,600	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		259,200	50%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเงินรายหัว นักเรียนศูนย์ฯ)	157,760			✓				
4	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโนนเพ็ด	752,470	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		346,194.96	50%
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	16,250			✓				
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนน เพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,566,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		390,350	50%
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนน เพ็ด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญและ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	อุดหนุนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่	30,000	5-ก.พ.-68	6-ก.พ.-68			✓	30,000	100%
8	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	อุดหนุนตามโครงการวัน วิทยาศาสตร์	40,000	6-ก.พ.-68	9-ก.พ.-68		✓		28,000	70%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 3-5 ปี	40,000			✓				
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	24,500			✓				
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	10,000					✓	10,000	100%
12	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	80,000	11-ม.ค.-68	11-ม.ค.-68			✓	77,250	100%
13	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ	อุดหนุนเข้าค่ายพุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ	30,000			✓				
14	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการวันวิทยาศาสตร์	อุดหนุนโรงเรียนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	30,000			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
15	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ	ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และ คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	120,000	28-ก.พ.-68	2-มี.ค.-68			✓	106,000	100%
16	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150,000			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
17	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล	ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม	10,000			✓				
18	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กองสวัสดิการสังคม) (# 1)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000			✓				
19	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าสำรวจ ฯลฯ	40,000			✓				
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	28-มี.ค.-68	30-พ.ค.-68		✓		220,000	40%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคปาก เท้าเปื่อยของสัตว์ ยาฉีด คุมกำเนิด เข็มไซริงค์ แอลกอฮอล์ สำลี ยาสลบ ยา กำจัดเห็บหมัด ทราเยเบท น้ำยาฟ่นสารเคมีกำจัดยุง และ แมลงวัน ฯลฯ	80,000			✓				
22	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ (กองสวัสดิการ) (# 1)	จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของพิษบุหรี่ ผลกระทบและ ความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและ อ้อม	10,000			✓				
23	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (# 1)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตาม โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก เช่น ค่ารณรงค์ ฉีด พ่นและอื่นๆ	40,000			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
24	โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มน้ำ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000			✓				
	24		4,197,080							
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย									
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน	เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทายเพื่อใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กลางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอประทาย	25,000.00					✓	25,000	100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
2	โครงการอบต.เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ในการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล	20,000.00			✓				
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด	50,000.00			✓				
4	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด	10,000.00			✓				
5	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ (# 1)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ	10,000.00			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
6	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (# 1)	ฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย	10,000.00			✓				
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (# 1)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000.00			✓				
	7		155,000.00							

	4.การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
1	โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	20,000.00			✓				
2	โครงการขุดลอกสระหนองทุ่งมน ม.11 ด้านทิศเหนือ	ดำเนินการขุดลอกสระทุ่งมน ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	91,900.00			✓				
3	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์	20,000.00			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
4	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	50,000.00					✓	166,500	100%
*	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ) (โอนเพิ่ม)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	120,000.00							
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด) (# 1)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000.00			✓				
6	โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่(กองสวัสดิการ) (# 1)	ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่	20,000.00			✓				
6			351,900.00							
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	จัดการแข่งขันกีฬา ให้ประชาชนในตำบลได้เข้าร่วม	80,000.00	27-ก.พ.-68	27-ก.พ.-68			✓	93,870	100%

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
2	โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปรีชา กรรม)	เข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดเพื่อสร้าง คุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม	30,000.00	9-ม.ค.-68	10-ม.ค.-68			✓	30,000	100%
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นของกลุ่มสตรีตำบลโนนเพ็ด	จัดซื้อผ้าขาวสงฆ์เพื่อไป ร่วมงาน ผ้าขาวสงฆ์ยาโม	30,000.00			✓				
4	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา	นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดเพื่อ ส่งเสริมประเพณี	50,000.00			✓				
5	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย	นำสินค้าในชุมชนไปแสดงและ จำหน่าย	60,000.00					✓	81,125	100%
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และสงฆ์ผู้สูงอายุ	50,000.00			✓				
7	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (# 1)	จัดให้มีการลอยกระทง ให้ ประชาชนเข้าร่วม	100,000.00					✓	99,975	100%
	7		400,000.00							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ									
1	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.โนนเพ็ด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ฯลฯ	30,000.00			✓				
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	10,000.00			✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	รายงาน คืบหน้า
				วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลโนนเพ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและส่วนราชการอื่น	170,000.00			✓				
	3		210,000.00							
	บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติมครั้งที่ 1									
	แผนงานรักษาความสงบภายใน									
	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์รถน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	230,000.00			✓				
	1		230,000.00							