



ประกาศ อบต.โนนเพ็ด

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนเพ็ด จึงขอประกาศ ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.โนนเพ็ด ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.โนนเพ็ด

"โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งคิดยกระดับการศึกษา เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักบริหารบ้านเมืองที่ดี"

ข. พันธกิจ ของ อบต.โนนเพ็ด

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค-สาธารณสุขการ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมด้านสาธารณสุข เด็ก สตรี คนชราและ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุมและทั่วถึง 3.การ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมการนันทนาการ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โนนเพ็ดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ง. การวางแผน

อบต.โนนเพ็ด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.โนนเพ็ด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	67,140,280.00	41	47,158,650.00	64	88,548,980.00	56	130,234,595.00	40	119,468,530.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	23	4,175,400.00	27	4,265,400.00	25	4,320,570.00	26	4,351,870.00	26	4,351,870.00
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	10	380,000.00	13	470,000.00	13	475,000.00	14	505,000.00	14	505,000.00
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	15,072,200.00	12	5,558,000.00	13	65,242,900.00	10	3,980,250.00	11	45,322,885.00
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	510,000.00	9	610,000.00	9	610,000.00	9	610,000.00	9	610,000.00

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพคุณภาพ	3	390,000.00	3	390,000.00	3	440,000.00	4	840,000.00	3	440,000.00
รวม	95	87,667,880.00	105	58,452,050.00	127	159,637,450.00	119	140,521,715.00	103	170,698,285.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.โนนเพ็ด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 19,752,180.00 บาท สามารถ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	41	13,959,700.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	24	4,222,080.00
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	7	155,000.00
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	750,400.00
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	455,000.00
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	3	210,000.00
รวม	90	19,752,180.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสม อบต.โนนเพ็ด ประจำปี 2568 มีดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสภพระ จ.ขอนแก่น (# 1) -แผนเพิ่ม,ปป1.67ที่1 น.14 -ข้อบัญญัติ น.60	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	3,194,000.00	395,000.00	394,000.00	1,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8และบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เชื่อมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.ขอนแก่น (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1) -แผนแก้ไขครั้งที่ 2/2566 น.16ที่ 2 ,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พย.67 ที่ 2	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	12,288,000.00	497,900.00	496,000.00	1,900.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางมลวรรณ พวงใบดี ถึง บ้านนายไสว บัวนาค-ตามแผนเพิ่มเติม/ปป.ครั้งที่1/67น.15ที่ 1, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28 ก.พ.68	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	365,000.00	377,400.00	376,000.00	1,400.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นานายสุบิน วรรณันต์ หมู่ที่ 2 (# 1)-ตามแผนเพิ่มปป.1.67ที่5 น.15,ขบ63	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร	400,000.00	316,000.00	315,500.00	500.00
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนางสมบัติถึงนางงเลื่อมทอง สิ้นสุดฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 (# 1)-ตามแผนเพิ่มปป.1.67ที่4 น.15,ขบ62	ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	800,000.00	86,700.00	86,000.00	700.00
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม2)-ตามแผนเพิ่มเติม/ปปครั้งที่ 1/2567ที่6 น.15,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ. 2568)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	748,800.00	400,000.00	399,000.00	1,000.00
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (# 1)-ตามแผนเพิ่มปป.1.67ที่8 น.16,ขบ66	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00เมตร หนา 0.05 เมตร	1,416,000.00	283,000.00	282,000.00	1,000.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม1)-ตามแผนเพิ่มปป.1/67ที่8 น.16,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		495,500.00	494,000.00	1,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 2 (ตามแผนเพิ่มเติม/ปป.ครั้งที่1/2567ที่8 น.16, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร		400,000.00	399,000.00	1,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนางจันทร์ทา จันทร์สูงเนิน ถึงบ้านนางสามารถ จันทร์ปัญญา-แผนเพิ่ม1.67 น.16ที่9,ขบ.59	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร	120,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 9 (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนแก้ไขครั้งที่ 2/2566 น.15ที่ 1,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พย.67ที่ 2	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	2,449,000.00	496,600.00	495,500.00	1,100.00
10	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนายกลม ไชยปัญหาถึงนายนายอุดม ทะวีโยค (# 1)-แผนเพิ่ม1.67 น.17ที่12,ขบ.64	ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง 0.30 เมตรพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	604,500.00	200,000.00	200,000.00	0.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นบ่อขยะถึงนาครุณรงค์ เอกพันธ์ (# 1)-แผนเพิ่ม1.67 น.18ที่15,ขบ.63	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	675,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้น จากบ้านหนองคอกควาย เชื่อมต่อ บ้านโนนภิบาล ต.วังไม้แดง (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนน.157 ที่ 5 ,ประกาศจ่ายขาด1/19พ.ย.67	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	4,759,040.00	496,600.00	496,000.00	600.00
13	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้น นานายทูล ทวีศักดิ์ เชื่อมต่อคลองอีสานเขียว ตำบลหันห้วยทราย-ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/67ที่ 13 น.17,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2 28ก.พ.68	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	1,116,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นต่อ จากบ้านนายนิคมไปสะพานสองห้องถนนดำ-แผนเพิ่มน.128ที่32,ขบ. น.59	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร	410,000.00	353,000.00	352,000.00	1,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้น บ้านนางทองมี โยระชัย ถึงนางวิไลย ไชยแสง (# 1)-แผนเพิ่ม/ป.ป.น.20ที่20,ขบ. น.60	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร	210,000.00	198,000.00	197,000.00	1,000.00
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้น บ้านนางพุลทรัพย์ ข้าไฟโรจน์ถึงบ้านนายทอน มาตชู (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)แผนแก้ไข4/67ที่1น.2 , ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม	440,000.00	470,500.00	469,000.00	1,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางสมหมาย บุญสอน ถึงบ้านนางนวน จิตนอก (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)แผนเพิ่ม/ป.ป.ครั้งที่ 1/67ที่19น.19 ,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	450,000.00	467,700.00	466,000.00	1,700.00
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายปรัชญ์ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)แผนเพิ่ม/ป.ป.ครั้งที่ 1/67ที่18น.19 , ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	550,000.00	462,500.00	462,000.00	500.00
19	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นหลังบ้านนางบัวลา ไบดำ ถึงสะพานองแปน(ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1 น.2 ,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.68)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	93,600.00	24,300.00	24,300.00	0.00
20	โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำห่อถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (# 1)-แผนเพิ่ม/ป.ป.1.67น.21ที่24,ขบ. น.64	เปลี่ยนถังเก็บน้ำห่อถังระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ถังเก็บน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.21ที่ 25,ขบ. น.67	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,300,000.00	307,000.00	306,000.00	1,000.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1)(จ่ายเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.21ที่25,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19 พ.ย.67	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร		476,100.00	475,000.00	1,100.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน(ตามแผนเพิ่ม/ปป.ครั้งที่1/2567น.21ที่25,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร		400,000.00	399,000.00	1,000.00
22	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางงามสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.22 ที่ 29,ขบ.น. 62	ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	655,000.00	400,000.00	399,000.00	1,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางงามสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.22ที่29,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/19พ.ย.67	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร สูง 0.30 เมตรพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร		200,000.00	199,000.00	1,000.00
23	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขาม นานายหนูรัส บุรีนอก ถึงบ้านหนองคอกควาย(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/67น.22 ที่ 30, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.68)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	1,210,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นถนนดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.34ที่2, ข.บ. น.67	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว139 เมตรหนา0.05 เมตร	1,760,000.00	403,900.00	402,500.00	1,400.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นถนนดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.34 ที่2,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		495,500.00	494,000.00	1,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นถนนดำเชื่อมต่อ ตำบลโนนธาตุ (ตามแผนเพิ่ม/ปป.ครั้งที่1/2567น34.ที่2,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.2568	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร		168,700.00	168,000.00	700.00
25	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/2567ที่ 33น.23,ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2/28ก.พ.68)	ปริมาณงานติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 แผง	150,000.00	167,400.00	167,000.00	400.00
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.9 เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไปบ้านหนองคอกควาย (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.678 น.24ที่36,ข.บ.น. 61	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	285,000.00	277,000.00	276,000.00	1,000.00
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.68น.25ที่37,ข.บ.น.61	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	944,000.00	121,000.00	120,000.00	1,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองท่า ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.25ที่37, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/19พ.ย.67.	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร		496,600.00	495,500.00	1,100.00
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองท่า ถึงนายนายบุญ อันพิมพ์ (เส้นศาลาแดง) (แผนแก้ไขครั้งที่1/2568น.3ที่2, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	400,000.00	400,000.00	399,000.00	1,000.00
29	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปาอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.26ที่40,ข.บ. น.65	งาน วางท่อ Ø 3" ยาว 705 เมตร วางท่อ Ø 2" ยาว 1,675 เมตร	400,000.00	383,300.00	382,000.00	1,300.00
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกุดฆ้องวงค์ ระหว่างหมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.26ที่42, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	1,083,000.00	497,900.00	495,000.00	2,900.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
31	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายวิชัย ปานพูน ถึง นานายสุริยนต์ บัวนาค (ตามแผนเพิ่ม/ปป.1/2567น.26ที่41,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.68	ปริมาณงาน ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร วางท่อคสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน จำนวน 10 ท่อน	465,000.00	178,100.00	178,000.00	100.00
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นจากศาลากลางบ้านไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน(ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568น.4ที่3, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมวางบ่อพักน้ำสำเร็จจำนวน 1 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 46 ท่อน	1,512,000.00	215,300.00	215,000.00	300.00
33	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (# 1))-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.27ที่44,ข.บ.น.67	ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1 ระบบ โอนเพิ่ม สภามัยที่ 2ลว 22 พ.ค. 68	120,000.00	35,400.00	35,400.00	0.00
34	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 (# 1))-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.27ที่4, ข.บ.น.64	ปริมาณงาน 1.ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 แผง 2.ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรง จำนวน 1 ตัว	165,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นจากบ้านนางสม อันตะเกตุ ถึงโรงสีข้าว นายยุทธนา ปัตตาเทสัง (ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568น.5 ที่4,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร	231,700.00	231,700.00	230,700.00	1,000.00
36	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนแก้ไขครั้งที่ 1 น.12,ขบ.น.68	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00	23,100.00	23,000.00	100.00
37	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนเพวม1.67 ที่1 น.10 ,ขบ.น.68	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00	23,100.00	23,000.00	100.00
38	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนเพิ่ม/ป.ป.1.67 น.12 ที่4 ,ขบ.น.66	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
39	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนเพิ่ม/ป.ป.1.67 ที่ 3 น.11,ขบ.น.65	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00
40	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สูบน้ำเข้าสระอบต.โนนเพ็ด (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)-ตามแผนเพิ่ม1/67 ที่5 น.12,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.68	1. ชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 บ่อ 2. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 450 WATT จำนวน 4 แผง 3. วางท่อส่งน้ำ PVC Ø 1.5นิ้ว 4. ติดตั้งปั้มซัมเมิสท์ ขนาด 1.5 แรง ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,100 WATTพร้อมอุปกรณ์	166,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
41	โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ)แผนน.83ที่ 2 ,ขบ.48	ค่าฝึกอบรม ฃณรงค์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องตีม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	15,000.00	300.00	14,700.00
	41		43,239,740.00	13,959,700.00	13,908,600.00	51,100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด) - ตามแผนหลัก น.90ที่4,ข้อบัญญัติหน้าที่ 36	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	17,800.00	14,500.00	7,540.00	6,960.00
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด) ตามแผนหลัก น.89ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 36	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	460,000.00	705,600.00	493,056.00	212,544.00
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด) ตามแผนหลักน.92ที่7,ข้อบัญญัติหน้าที่ 35	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์ฯ)	120,000.00	157,760.00	141,984.00	15,776.00
4	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแผนหลักน.89ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 37)	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	870,000.00	752,470.00	674,393.64	78,076.36
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด) (ตามแผนหลักน.91ที่5,ข้อบัญญัติหน้าที่ 34)	ค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	26,700.00	16,250.00	10,450.00	5,800.00
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ตามแผนหลักน.93ที่12,ข้อบัญญัติหน้าที่ 40)	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,640,000.00	1,566,000.00	1,498,498.00	67,502.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ดตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ตามแผนหลักน.93ที่13,ข้อบัญญัติหน้าที่ 40)	อุดหนุนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่(ตามแผนหลักน.94ที่116, ข้อบัญญัติหน้าที่ 39)	อุดหนุนตามโครงการวันวิทยาศาสตร์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแผนหลักน.91ที่6, ข้อบัญญัติหน้าที่ 34)	เด็กนักเรียนได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 3-5 ปี	30,000.00	40,000.00	23,300.00	13,700.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(ตามแผนหลัก น.91ที่6,ข้อบัญญัติหน้าที่ 34)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	38,270.00	24,500.00	12,740.00	11,760.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)(ตามแผนหลัก น.90ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 35)	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	17,800.00	10,000.00	3,200.00	6,800.00
12	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ(ตามแผนหลักน.92ที่9, ข้อบัญญัติหน้าที่ 33)	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	80,000.00	80,000.00	77,250.00	2,750.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
13	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ(ตามแผนหลักน.94ที่ 15,ข้อบัญญัติหน้าที่ 39)	อุดหนุนเข้าค่ายพุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
14	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการวันวิทยาศาสตร์(ตามแผนหลักน.94ที่14,ข้อบัญญัติหน้าที่ 39)	อุดหนุนโรงเรียนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
15	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ *โอนลด14,000 บาท(ตามแผนหลักน.85ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 45)	ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	150,000.00	120,000.00	106,000.00	*โอนลด 14,000
16	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด *โอนเพิ่ม 25,000บาท(ตามแผนหลักน.85ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 46)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
17	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล(ตามแผนหลักน.85ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 45)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
18	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กองสวัสดิการสังคม) (# 1)(ตามแผนหลักน.10ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
19	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า(ตามแผนหลักน.88ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าสำรวจ ฯลฯ	40,000.00	40,000.00	38,284.00	1,716.00
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(ตามแผนหลักน.40ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 43)(ตามแผนหลักน.88ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
21	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตามแผนหลักน.88ที่5,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยของสัตว์ ยาฉีดคุมกำเนิด เข็มไซริงค์ แอลกอฮอล์ สำลี ยาสลบ ยากำจัดเห็บหมัด ทราयोเบท น้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุง และแมลงวัน ฯลฯ	100,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
22	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี (กองสวัสดิการ)(# 1)(ตามแผนหลักน.9ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่42)	จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษบุหรี ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและอ้อม	10,000.00	10,000.00	5,900.00	4,100.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
23	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (# 1)(ตามแผนหลักน.9ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่42)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าแรงรถฉีดพ่นและอื่นๆ	40,000.00	40,000.00	32,240.00	7,760.00
24	โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์(ตามแผนหลักน.85ที่ 2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 46)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องตม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000.00	10,000.00	0	10,000.00
	24		4,290,570.00	4,222,080.00	3,729,835.64	475,244.36

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ตามแผนแก้ไขครั้งที่3/2567 น.4ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 49)	เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทายเพื่อใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กลางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอประทาย	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2	โครงการอบต.เคลื่อนที่(ตามแผนหลักน.98ที่3, ข้อบัญญัติหน้าที่ 51)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ในการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล	40,000.00	20,000.00	15,930.00	4,070.00
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลโนนเพ็ด(ตามแผนหลักน.96ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 26)	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลโนนเพ็ด	100,000.00	50,000.00	0	50,000.00
4	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ตามแผนแก้ไขครั้งที่ 312567น.3ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 50)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกาประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด	20,000.00	10,000.00	2,360.00	7,640.00
5	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แห่งชาติ (# 1)(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/2566 น.12ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 26)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แห่งชาติ	15,000.00	10,000.00	0	10,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
6	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/2566 น.11ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 25)	ฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข	25,000.00	10,000.00	0	10,000.00
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข (ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/2566 น.13ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 25)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข	50,000.00	30,000.00	4,438.00	1,562.00
	7		275,000.00	155,000.00	47,728.00	83,272.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ(ตามแผน น.104ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 69)	ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์(ตามแผน น.103ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 70)	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ)(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2567น.41ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที 70)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	160,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
*	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ) (โอนเพิ่ม)(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2567น.41ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที 70)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์		120,000.00	116,500.00	3,500.00
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด)(ตาม(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2566น.16ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที 69)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00
5	โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่(กองสวัสดิการ)(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2566น.14ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที 70)	ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6	โครงการขุดลอกสระหนองทุ่งมน ม.11 ด้านทิศเหนือ (ตามแผน น.153ที่21,ข้อบัญญัติหน้าที 71)	ดำเนินการขุดลอกสระทุ่งมน ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	363,000.00	91,900.00	91,000.00	900.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
7	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 ช่วงนางสาว เสาร์ ชะใบรัมย์ ถึงนายชมน ชินนะโคตรแผนแก้ไข ครั้งที่1/2568 ที่1น.6,ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ขุดลอกปากบนกว้าง 8.00 เมตร ปากล่างกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก1.50 เมตร	347,100.00	212,100.00	212,000.00	100.00
8	โครงการขุดลอกหนองแดงข้างโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา หมู่ที่ 5(ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1 น.7,ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงานขุดลอกกว้าง 48.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	1,553,000.00	186,400.00	186,000.00	400.00
8			2,533,100.00	750,400.00	695,500.00	54,900.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป(ตามแผนที่ 2 น.108,ขบ. น52)	จัดการแข่งขันกีฬา ให้ประชาชนในตำบลได้เข้าร่วม	100,000.00	95,000.00	93,870.00	1,130.00
2	โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปรีวาสกรรม)(ตามแผนที่ 4น.109,ขบ. น54)	เข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดเพื่อสร้างคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีตำบลโนนเพ็ด(ตามแผน ที่7 น.110ขบ.น. 52)	จัดซื้อผ้าวงสรวงเพื่อไปร่วมงาน ผ้าวงสรวงย่าโม	30,000.00	30,000.00	26,400.00	3,600.00
4	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา(ตามแผนที่3 น.108,ขบ. น53)	นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดเพื่อส่งเสริมประเพณี	80,000.00	50,000.00	28,500.00	21,500.00
5	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย (ตามแผนที่5 น. 109,ขบ. น.51)	นำสินค้าในชุมชนไปแสดงและจำหน่าย	100,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
*	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย (ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1 น.7,ขบ. น)	โอนเพิ่ม		40,000.00	21,125.00	1,765.00
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ตามแผนที่1 น.5,ขบ. น.53)	จัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และสงน้ำผู้สูงอายุ	50,000.00	50,000.00	45,800.00	4,200.00
7	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(ตามแผนที่ 1 น. 17,ขบ. น54)	จัดให้มีการลอยกระทง ให้ประชาชนเข้าร่วม	100,000.00	100,000.00	99,975.00	25.00
	7		560,000.00	455,000.00	405,670.00	32,220.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.โนนเพ็ด(ตามแผนที่ 1 น.111,ขบ. น.14)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ฯลฯ	50,000.00	30,000.00	10,050.00	19,950.00
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น(ตามแผนที่ 3 น.112,ขบ. น.15)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ได้รับการแต่งตั้ง	40,000.00	10,000.00	9,210.00	790.00
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลโนนเพ็ด(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2567น.42 ที่ 1,ขบ. น.14)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและส่วนราชการอื่น	350,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00
	3		440,000.00	210,000.00	19,260.00	190,740.00
	รวมทั้งสิ้น	90 โครงการ	51,338,410.00	19,752,180.00	18,806,593.64	887,476.36

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.โนนเพ็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 81 โครงการ จำนวนเงิน 18,806,593.64 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ จำนวนเงิน 18,806,593.64 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	41	13,908,600.00	41	13,908,600.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	21	3,729,835.64	21	3,729,835.64
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	4	47,728.00	4	47,728.00
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	695,500.00	6	695,500.00
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	405,690.00	7	405,690.00
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	2	19,260.00	2	19,260.00
รวม	81	18,806,593.64	81	18,806,593.64

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โนนเพ็ด และจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568 ที่มีการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนด/ลงนามในสัญญาของอบต.โนนเพ็ด มีดังนี้

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสภพระ จ.ขอนแก่น (# 1) -แผนเพิ่ม,ปป1.67ที่1 น.14 -ข้อบัญญัติ น.60	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	3,194,000.00	395,000.00	394,000.00	1,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8และบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เชื่อมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.ขอนแก่น (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1) -แผนแก้ไขครั้งที่ 2/2566 น.16ที่ 2 ,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พย.67 ที่ 2	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	12,288,000.00	497,900.00	496,000.00	1,900.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางมลวรรณ พวงใบดี ถึง บ้านนายไสว บัวนาค-ตามแผนเพิ่มเติม/ปป.ครั้งที่1/67น.15ที่ 1, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28 ก.พ.68	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	365,000.00	377,400.00	376,000.00	1,400.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นานายสุบิน วรรณันต์ หมู่ที่ 2 (# 1)-ตามแผนเพิ่มปป.1.67ที่5 น.15,ขบ63	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร	400,000.00	316,000.00	315,500.00	500.00
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนางสมบัติถึงนางงเลื่อมทอง สิ้นสุดฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 (# 1)-ตามแผนเพิ่มปป.1.67ที่4 น.15,ขบ62	ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	800,000.00	86,700.00	86,000.00	700.00
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม2)-ตามแผนเพิ่มเติม/ปปครั้งที่ 1/2567ที่6 น.15,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ. 2568)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	748,800.00	400,000.00	399,000.00	1,000.00
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (# 1)-ตามแผนเพิ่มปป.1.67ที่8 น.16,ขบ66	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00เมตร หนา 0.05 เมตร	1,416,000.00	283,000.00	282,000.00	1,000.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม1)-ตามแผนเพิ่มปป.1/67ที่8 น.16,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		495,500.00	494,000.00	1,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 2 (ตามแผนเพิ่มเติม/ปป.ครั้งที่1/2567ที่8 น.16, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร		400,000.00	399,000.00	1,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนางจันทร์ทา จันทรสูงเนิน ถึงบ้านนางสามารถ จันทรปัญญา-แผนเพิ่ม1.67 น.16ที่9,ขบ.59	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร	120,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 9 (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนแก้ไขครั้งที่ 2/2566 น.15ที่ 1,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พย.67ที่ 2	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	2,449,000.00	496,600.00	495,500.00	1,100.00
10	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนายกลม ไชยปัญหาถึงนายนายอุดม ทะวีโยค (# 1)-แผนเพิ่ม1.67 น.17ที่12,ขบ.64	ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง 0.30 เมตรพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	604,500.00	200,000.00	200,000.00	0.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นบ่อขยะถึงนาครุณรงค์ เอกพันธ์ (# 1)-แผนเพิ่ม1.67 น.18ที่15,ขบ.63	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	675,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้น จากบ้านหนองคอกควาย เชื่อมต่อ บ้านโนนภิบาล ต.วังไม้แดง (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนน.157 ที่ 5 ,ประกาศจ่ายขาด1/19พ.ย.67	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	4,759,040.00	496,600.00	496,000.00	600.00
13	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้น นานายทูล ทวีศักดิ์ เชื่อมต่อคลองอีสานเขียว ตำบลหันห้วยทราย-ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/67ที่ 13 น.17,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2 28ก.พ.68	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	1,116,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นต่อ จากบ้านนายนิคมไปสะพานสองห้องถนนดำ-แผนเพิ่มน.128ที่32,ขบ. น.59	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร	410,000.00	353,000.00	352,000.00	1,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้น บ้านนางทองมี โยระชัย ถึงนางวิไลย ไชยแสง (# 1)-แผนเพิ่ม/ป.ป.น.20ที่20,ขบ. น.60	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร	210,000.00	198,000.00	197,000.00	1,000.00
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้น บ้านนางพุลทรัพย์ ข้าไฟโรจน์ถึงบ้านนายทอน มาตชู (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)แผนแก้ไข4/67ที่1น.2 , ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม	440,000.00	470,500.00	469,000.00	1,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางสมหมาย บุญสอน ถึงบ้านนางนวน จิตนอก (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)แผนเพิ่ม/ป.ป.ครั้งที่ 1/67ที่19น.19 ,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร	450,000.00	467,700.00	466,000.00	1,700.00
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายปรัชญ์ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)แผนเพิ่ม/ป.ป.ครั้งที่ 1/67ที่18น.19 , ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร	550,000.00	462,500.00	462,000.00	500.00
19	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นหลังบ้านนางบัวลา ไบดำ ถึงสะพานองแปน(ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1 น.2 ,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.68)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	93,600.00	24,300.00	24,300.00	0.00
20	โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำห่อถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (# 1)-แผนเพิ่ม/ป.ป.1.67น.21ที่24,ขบ. น.64	เปลี่ยนถังเก็บน้ำห่อถังระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ถังเก็บน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.21ที่ 25,ขบ. น.67	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,300,000.00	307,000.00	306,000.00	1,000.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1)(จ่ายเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.21ที่25,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19 พ.ย.67	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร		476,100.00	475,000.00	1,100.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน(ตามแผนเพิ่ม/ปป.ครั้งที่1/2567น.21ที่25,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร		400,000.00	399,000.00	1,000.00
22	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางงามสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.22 ที่ 29,ขบ.น. 62	ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	655,000.00	400,000.00	399,000.00	1,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางงามสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.22ที่29,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/19พ.ย.67	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร สูง 0.30 เมตรพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร		200,000.00	199,000.00	1,000.00
23	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขาม นานายหนูรัส บุรีนอก ถึงบ้านหนองคอกควาย(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/67น.22 ที่ 30, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.68)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	1,210,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นถนนดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.34ที่2, ข.บ. น.67	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว139 เมตรหนา0.05 เมตร	1,760,000.00	403,900.00	402,500.00	1,400.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นถนนดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.34 ที่2,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		495,500.00	494,000.00	1,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นถนนดำเชื่อมต่อ ตำบลโนนธาตุ (ตามแผนเพิ่ม/ปป.ครั้งที่1/2567น34.ที่2,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.2568	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร		168,700.00	168,000.00	700.00
25	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/2567ที่ 33น.23,ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2/28ก.พ.68)	ปริมาณงานติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 แผง	150,000.00	167,400.00	167,000.00	400.00
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.9 เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไปบ้านหนองคอกควาย (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.678 น.24ที่36,ข.บ.น. 61	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	285,000.00	277,000.00	276,000.00	1,000.00
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.68น.25ที่37,ข.บ.น.61	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	944,000.00	121,000.00	120,000.00	1,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองท่า ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.25ที่37, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/19พ.ย.67.	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร		496,600.00	495,500.00	1,100.00
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองท่า ถึงนายนายบุญ อันพิมพ์ (เส้นศาลาแดง) (แผนแก้ไขครั้งที่1/2568น.3ที่2, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	400,000.00	400,000.00	399,000.00	1,000.00
29	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปาอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (# 1)-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.26ที่40,ข.บ. น.65	งาน วางท่อ Ø 3" ยาว 705 เมตร วางท่อ Ø 2" ยาว 1,675 เมตร	400,000.00	383,300.00	382,000.00	1,300.00
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกุดฆ้องวงค์ ระหว่างหมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)-แผนเพิ่ม/ปป.1/67น.26ที่42, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/19พ.ย.67	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	1,083,000.00	497,900.00	495,000.00	2,900.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
31	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายวิชัย ปานพูน ถึง นานายสุริยนต์ บัวนาค (ตามแผนเพิ่ม/ปป.1/2567น.26ที่41,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.68	ปริมาณงาน ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร วางท่อคสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน จำนวน 10 ท่อน	465,000.00	178,100.00	178,000.00	100.00
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นจากศาลากลางบ้านไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน(ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568น.4ที่3, ประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมวางบ่อพักน้ำสำเร็จจำนวน 1 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 46 ท่อน	1,512,000.00	215,300.00	215,000.00	300.00
33	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (# 1))-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.27ที่44,ข.บ.น.67	ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1 ระบบ โอนเพิ่ม สภามัยที่ 2ลว 22 พ.ค. 68	120,000.00	35,400.00	35,400.00	0.00
34	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 (# 1))-แผนเพิ่ม/ปป.1.67น.27ที่4, ข.บ.น.64	ปริมาณงาน 1.ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 แผง 2.ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรง จำนวน 1 ตัว	165,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นจากบ้านนางสม อันทะเกตุ ถึงโรงสีข้าว นายยุทธนา ปัตตาเทสัง (ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568น.5 ที่4,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร	231,700.00	231,700.00	230,700.00	1,000.00
36	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนแก้ไขครั้งที่ 1 น.12,ขบ.น.68	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00	23,100.00	23,000.00	100.00
37	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนา (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนเพวม1.67 ที่1 น.10 ,ขบ.น.68	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสีขาที่บวงกบ อะลูมิเนียมสีขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00	23,100.00	23,000.00	100.00
38	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนเพิ่ม/ป.ป.1.67 น.12 ที่4 ,ขบ.น.66	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
39	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด (กองศึกษา) (# 1)-ตามแผนเพิ่ม/ป.ป.1.67 ที่ 3 น.11,ขบ.น.65	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00
40	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สูบน้ำเข้าสระอบต.โนนเพ็ด (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)-ตามแผนเพิ่ม1/67 ที่5 น.12,ประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/19พ.ย.68	1. ชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 บ่อ 2. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 450 WATT จำนวน 4 แผง 3. วางท่อส่งน้ำ PVC Ø 1.5 นิ้ว 4. ติดตั้งปั้มซัมเมิสท์ ขนาด 1.5 แรง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 WATTพร้อมอุปกรณ์	166,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
41	โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ)แผนน.83ที่ 2 ,ขบ.48	ค่าฝึกอบรม รถรงค์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	15,000.00	300.00	14,700.00
	41		43,239,740.00	13,959,700.00	13,908,600.00	51,100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด) - ตามแผนหลัก น.90ที่4,ข้อบัญญัติหน้าที่ 36	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	17,800.00	14,500.00	7,540.00	6,960.00
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด) ตามแผนหลัก น.89ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 36	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	460,000.00	705,600.00	493,056.00	212,544.00
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด) ตามแผนหลักน.92ที่7,ข้อบัญญัติหน้าที่ 35	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์ฯ)	120,000.00	157,760.00	141,984.00	15,776.00
4	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแผนหลักน.89ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 37)	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	870,000.00	752,470.00	674,393.64	78,076.36
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด) (ตามแผนหลักน.91ที่5,ข้อบัญญัติหน้าที่ 34)	ค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	26,700.00	16,250.00	10,450.00	5,800.00
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ตามแผนหลักน.93ที่12,ข้อบัญญัติหน้าที่ 40)	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,640,000.00	1,566,000.00	1,498,498.00	67,502.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ดตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ตามแผนหลักน.93ที่13,ข้อบัญญัติหน้าที่ 40)	อุดหนุนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่(ตามแผนหลักน.94ที่116, ข้อบัญญัติหน้าที่ 39)	อุดหนุนตามโครงการวันวิทยาศาสตร์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแผนหลักน.91ที่6, ข้อบัญญัติหน้าที่ 34)	เด็กนักเรียนได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 3-5 ปี	30,000.00	40,000.00	23,300.00	13,700.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(ตามแผนหลัก น.91ที่6,ข้อบัญญัติหน้าที่ 34)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	38,270.00	24,500.00	12,740.00	11,760.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)(ตามแผนหลัก น.90ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 35)	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	17,800.00	10,000.00	3,200.00	6,800.00
12	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ(ตามแผนหลักน.92ที่9, ข้อบัญญัติหน้าที่ 33)	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	80,000.00	80,000.00	77,250.00	2,750.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
13	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ(ตามแผนหลักน.94ที่ 15,ข้อบัญญัติหน้าที่ 39)	อุดหนุนเข้าค่ายพุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
14	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการวันวิทยาศาสตร์(ตามแผนหลักน.94ที่14,ข้อบัญญัติหน้าที่ 39)	อุดหนุนโรงเรียนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
15	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ *โอนลด14,000 บาท(ตามแผนหลักน.85ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 45)	ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	150,000.00	120,000.00	106,000.00	*โอนลด 14,000
16	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด *โอนเพิ่ม 25,000บาท(ตามแผนหลักน.85ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 46)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
17	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า(ตามแผนหลักน.88ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าสำรวจ ฯลฯ	40,000.00	40,000.00	38,284.00	1,716.00
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(ตามแผนหลักน.40ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 43)(ตามแผนหลักน.88ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
19	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตามแผนหลักน.88ที่5,ข้อบัญญัติหน้าที่ 41)	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยของสัตว์ ยาฉีดคุมกำเนิด เข็มไซริงค์ แอลกอฮอล์ สำลี ยาสลบ ยากำจัดเห็บหมัด ทรายอะเบท น้ำยาฟ่นสารเคมีกำจัดยุง และแมลงวัน ฯลฯ	100,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
20	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ (กองสวัสดิการ)(#1)(ตามแผนหลักน.9ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่42)	จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและอ้อม	10,000.00	10,000.00	5,900.00	4,100.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)
21	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (# 1)(ตามแผนหลักน.9ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่42)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่ารถคัน ฉีดพ่นและอื่นๆ	40,000.00	40,000.00	32,240.00	7,760.00
	21		4,220,570.00	4,182,080.00	3,729,835.64	435,244.36

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ตามแผนแก้ไขครั้งที่3/2567 น.4ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 49)	เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทายเพื่อใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กลางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอประทาย	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2	โครงการอบต.เคลื่อนที่(ตามแผนหลักน.98ที่3, ข้อบัญญัติหน้าที่ 51)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ในการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล	40,000.00	20,000.00	15,930.00	4,070.00
3	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ตามแผนแก้ไขครั้งที่ 312567น.3ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 50)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกาประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด	20,000.00	10,000.00	2,360.00	7,640.00
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่1/2566 น.13ที่3,ข้อบัญญัติหน้าที่ 25)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	30,000.00	4,438.00	1,562.00
	4		135,000.00	85,000.00	47,728.00	13,272.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ(ตามแผน น.104ที่2,ข้อบัญญัติหน้าที่ 69)	ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์(ตามแผน น.103ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 70)	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ)(ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2567น.41ที่1,ข้อบัญญัติหน้าที่ 70)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	160,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
*	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ) (โอนเพิ่ม) (ตามแผนเพิ่มเติม/ป.ป.ครั้งที่ 1/2567น.41ที่1, ข้อบัญญัติหน้าที่ 70)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์		120,000.00	116,500.00	3,500.00
4	โครงการขุดลอกสระหนองทุ่งมน ม.11 ด้านทิศเหนือ (ตามแผน น.153ที่21,ข้อบัญญัติหน้าที่ 71)	ดำเนินการขุดลอกสระทุ่งมน ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	363,000.00	91,900.00	91,000.00	900.00
5	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 ช่างนาบางเส่าร์ ชะใบรัมย์ ถึงนายนายชม ชินนะโคตรแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1น.6,ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงาน ขุดลอกปากบนกว้าง 8.00 เมตร ปากล่างกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก1.50 เมตร	347,100.00	212,100.00	212,000.00	100.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
6	โครงการชุดลอกหนองแดงข้างโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา หมู่ที่ 5(ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1 น.7,ประกาศ กระจายขาดเงินสะสมครั้งที่2/28ก.พ.2568)	ปริมาณงานชุดลอกกว้าง 48.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	1,553,000.00	186,400.00	186,000.00	400.00
6			2,483,100.00	700,400.00	695,500.00	4,900.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป(ตามแผนที่ 2 น.108,ขบ. น52)	จัดการแข่งขันกีฬา ให้ประชาชนในตำบลได้เข้าร่วม	100,000.00	95,000.00	93,870.00	1,130.00
2	โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม)(ตามแผนที่ 4น.109,ขบ. น54)	เข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดเพื่อสร้างคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีตำบลโนนเพ็ด(ตามแผน ที่7 น.110ขบ.น. 52)	จัดซื้อผ้าขาวสรงว่งเพื่อไปร่วมงาน รำ บวงสรวงย่าโม	30,000.00	30,000.00	26,400.00	3,600.00
4	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา(ตามแผนที่3 น.108,ขบ. น53)	นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดเพื่อส่งเสริมประเพณี	80,000.00	50,000.00	28,500.00	21,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
5	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย (ตามแผนที่5 น. 109,ขบ. น.51)	นำสินค้าในชุมชนไปแสดงและจำหน่าย	100,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
*	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย (ตามแผนแก้ไขครั้งที่1/2568 ที่1 น.7,ขบ. น)	โอนเพิ่ม	100,000.00	40,000.00	21,125.00	1,765.00
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ตามแผนที่1 น.5,ขบ. น.53)	จัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และสงฆ์ผู้สูงอายุ	50,000.00	50,000.00	45,800.00	4,200.00
7	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(ตามแผนที่ 1 น. 17,ขบ. น54)	จัดให้มีการลอยกระทง ให้ประชาชนเข้าร่วม	100,000.00	100,000.00	99,975.00	25.00
	7		560,000.00	455,000.00	405,670.00	32,220.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.โนนเพ็ด(ตามแผนที่ 1 น.111,ขบ. น.14)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ฯลฯ	50,000.00	30,000.00	10,050.00	19,950.00
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น(ตามแผนที่ 3 น.112,ขบ. น.15)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	40,000.00	10,000.00	9,210.00	790.00
	2		90,000.00	40,000.00	19,260.00	20,740.00
	รวมทั้งสิ้น	81 โครงการ	50,728,410.00	19,422,180.00	18,806,593.64	557,476.36

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568

อบต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	64	88,548,980.00	41	13,959,700.00	41	13,908,600.00	41	13,908,600.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	25	4,320,570.00	24	4,222,080.00	21	3,729,835.64	21	3,729,835.64
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	13	475,000.00	7	155,000.00	4	47,728.00	4	47,728.00
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	65,242,900.00	8	750,400.00	6	695,500.00	6	695,500.00
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	610,000.00	7	455,000.00	7	405,690.00	7	405,690.00
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	3	440,000.00	3	210,000.00	2	19,260.00	2	19,260.00
รวม	127	159,637,450.00	90	19,752,180.00	81	18,806,593.64	81	18,806,593.64

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.โนนเพ็ด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ช. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ช. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายสุบิน บุญรุ่ง	ประธานกรรมการ (นายกอบต.)	044981414	0902913192	Saraban 06301313@dla.go.th
นายศิริศักดิ์ ปัตตาเทศา	รองประธานกรรมการ (รองนายกอบต.)	044981414	0981439023	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายยุทธนา ปัตตาเทศัง	รองประธานกรรมการ (รองนายกอบต.)	044981414	0653139531	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายบัวภา มาแก่น้อย	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	044981414	080-0657923	Saraban 06301313@dla.go.th
นายอภิรักษ์ คำชาวงค์	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	044981414	063-1785835	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายคำพันธ์ พรหมไชยา	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	044981414	0807674853	Saraban 06301313@dla.go.th
นายสุธวัช เพ็งพินิจ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	044981414	0903370579	Saraban 06301313@dla.go.th
นายชูชัย สีหานอก	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	044981414	0890074996	Saraban 06301313@dla.go.th
นายจรูญ จันทจร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	044981414	0854160868	Saraban 06301313@dla.go.th
นายเทพวิทย์ เทพวงษ์	กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	044981414	0956210263	Saraban 06301313@dla.go.th
นายพีระ สุวรรณลา	กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	044981414	0880748099	Saraban 06301313@dla.go.th
นางทองย้อย แก้วโยธา	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3)	044981414	0982540859	Saraban 06301313@dla.go.th
นายเดชา บัวนาค	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1)	044981414	0854524824	Saraban 06301313@dla.go.th
นายวินัย บุรินอก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4)	044981414	0981345515	Saraban 06301313@dla.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นางทัศนีย์ คำภีบาล	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9)	044981414	0854943379	Saraban 06301313@dla.go.th
น.ส.แสงเดือน เพ็ชรราม	กรรมการ / เลขานุการ	044981414	0807797886	Saraban 06301313@dla.go.th
นายปฏิวัติ สมทรัพย์	ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักปลัด)	044981414	0821479220	Saraban 06301313@dla.go.th
นางจุมพิต คุณล้าน	ผู้ช่วยเลขานุการ	044981414	0831015390	Saraban 06301313@dla.go.th
นายคำสี กางนอก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4)	044981414	0956097836	
นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ	กรรมการและเลขาฯ (ปลัดอบต.)	044981414	0980079770	
นางศศิชา ผลบูรณ์	กรรมการ(ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	044981414	0880748099	

2. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายศุภฤกษ์ ชองผม	ประธานกรรมการ	044981414	0800572213	Saraban 06301313@dla.go.th
นายอำนาจ เหลานาคำ	กรรมการ	044981414	0946040468	Saraban 06301313@dla.go.th
นายบุญเลิศ ผาคำ	กรรมการ	044981414	0857801778	Saraban 06301313@dla.go.th
นายชวน โสนนอก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘)	044981414	0638056460	Saraban 06301313@dla.go.th
นายเกรียงไกร ป้องแดง	กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๐)	044981414	0857476119	Saraban 06301313@dla.go.th
นางรัตนา มนัสการ	กรรมการ(ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	044981414	0880748099	Saraban 06301313@dla.go.th
นายดำรง จันทสิงห์	กรรมการ(ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	044981414	0821075970	Saraban 06301313@dla.go.th
นางสาวแสงเดือน เพ็ชรราม	กรรมการ / เลขานุการ	044981414	0807797886	Saraban 06301313@dla.go.th
นายเสกศึก สำราญสุข	กรรมการ	044981414	0613095889	Saraban 06301313@dla.go.th
นายอุดม คະณนอก	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	044981414	0622484722	Saraban 06301313@dla.go.th
นางวิรุส อินนอก	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖)	044981414	0933297443	Saraban 06301313@dla.go.th
นางละมัย กสิผล	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	044981414	086-4627073	Saraban 06301313@dla.go.th
นางวิมล สุริยะะ	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	044981414	083-2985632	Saraban 06301313@dla.go.th

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นางสาวแสงเดือน เพ็ชรธรรม	ประธานกรรมการ (รชก.ปลัดอบต.)	044981414	0807797866	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายเสกศึก สำราญสุข	กรรมการ (ผอ.กองช่าง)	044981414	0613095889	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายปฐวี ปัตตาเทศา	กรรมการ (รชก.ผอ.กองสวัสดิการฯ)	044981414	0968747428	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นางสุกัญญา อ้วนสา	กรรมการ(รชก.ผอ.กองการศึกษาฯ)	044981414	0807475791	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นางสาวอติทยา เพ็ชรรักษา	กรรมการ (รักษาราชการผอ.กองการคลัง)	044981414	0862293515	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายวิรัตน์ ทองหล่อ	กรรมการ(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2)	044981414	0617573113	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายวิชาญ จันทะมัต	กรรมการ(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕)	044981414	0933575750	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายคำผิง ปัตตาทายัง	กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗	044981414	0880748099	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายปฏิวัติ สมทรัพย์	กรรมการและเลขานุการ (หน.สำนักปลัด)	044981414	0821479220	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นางจุมพิศ คุณล้าน	ผู้ช่วยเลขานุการ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	044981414	0831015390	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th
นายรัชชัย อนันตสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ	044981414	0823680020	saraban_๐๖๓๐๑๓๑๓@dla.go.th

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.โนนเพ็ด
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2568



(นายสุบิน บุญรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ข้อมูล ณ 30/10/2568