

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสกพระ จ.ขอนแก่น	ข้อบัญญัติ	395,000.00	394,000.00	6-มี.ค.-68	4-พ.ค.-68			✓	1,000.00
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นานายสุบิน วระยันต์ หมู่ที่ 2	ข้อบัญญัติ	316,000.00	315,500.00	31-ม.ค.-68	31มี.ค.68			✓	500.00
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนางสมบัติถึงนางงเลื่อมทอง สิ้นสุดฝายน้ำล้น	ข้อบัญญัติ	86,700.00	86,000.00	21-ม.ค.-68	27-ม.ค.-68			✓	700.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนางจันทร์ทา จันทรสูงเนิน ถึงบ้านนางสามารถ จันทรปัญญา	ข้อบัญญัติ	117,000.00	117,000.00	28.ก.พ.68	28.เม.ย.68			✓	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2	ข้อบัญญัติ	283,000.00	282,000.00	1-พ.ย.-68	31พ.ค.68.			✓	1,000.00
6	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนายกลม ไชยปัญหาถึงนา นายอุดม ทะวีโยค	ข้อบัญญัติ	200,000.00	200,000.00	18-ก.พ.-68	9-มี.ค.-68			✓	0.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นบ่อขยะถึงนาครุณรงค์ เอกพันธ์	ข้อบัญญัติ	198,000.00	198,000.00	1-ก.พ.-68	30-เม.ย.-68			✓	0.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางทองมี โยธะชัย ถึงนาง วิสัย ไชยแสง	ข้อบัญญัติ	198,000.00	197,000.00	24-ม.ค.-68	25-มี.ค.-68			✓	1,000.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นต่อจากบ้านนายนิคมไปสะพาน สองห้องถนนดำ	ข้อบัญญัติ	353,000.00	352,000.00	21-ม.ค.-68	25-มี.ค.-68			✓	1,000.00
10	โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำหอดังระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ข้อบัญญัติ	93,600.00	93,600.00	1-ธ.ค.-68	1-พ.ค.-68			✓	0.00
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ	307,000.00	306,000.00	1-มี.ค.-68	30-เม.ย.-68			✓	1,000.00
12	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน	ข้อบัญญัติ	400,000.00	399,000.00	30-ม.ค.-68	28-ก.พ.-68			✓	1,000.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นทางถนนตำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขก.	ข้อบัญญัติ	403,900.00	402,500.00	1-มี.ค.-68	31-พ.ค.-68			✓	1,400.00
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	ข้อบัญญัติ	121,000.00	120,000.00	11-ก.พ.-68	11-เม.ย.-68			✓	1,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 9 เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไปบ้านหนองคอกควาย	ข้อบัญญัติ	277,000.00	276,000.00	28-ก.พ.-68	28เม.ย.68			✓	1,000.00
16	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปาอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ข้อบัญญัติ	383,300.00	382,000.00	12-ก.พ.-68	13-มี.ค.-68			✓	1,300.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	ข้อบัญญัติ	34,100.00 (โอนเพิ่ม1,300)	35,400.00	1-พ.ค.-68	31-ก.ค.-68			✓	0.00
18	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11	ข้อบัญญัติ	140,000.00	140,000.00	31-มี.ค.-68	31-พ.ค.-68			✓	0.00
19	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด	ข้อบัญญัติ	68,600.00	68,600.00	14-ส.ค.-68	18-ส.ค.-68			✓	0.00
20	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย	ข้อบัญญัติ	80,700.00	80,700.00	7-ส.ค.-68	21-ส.ค.-68			✓	0.00
21	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย	ข้อบัญญัติ	23,100.00	23,000.00	7-ส.ค.-68	11-ส.ค.-68			✓	100.00
22	โครงการเปลี่ยนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค	ข้อบัญญัติ	23,100.00	23,000.00	14-ส.ค.-68	18-ส.ค.-68			✓	100.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ)	ข้อบัญญัติ	15,000.00	300.00	20-มี.ค.-68	23-มี.ค.-68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	14,700.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	40,000.00	38,284.00	9-เม.ย.-68	10-เม.ย.-68			✓	17,160.00
2	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ	80,000.00	80,000.00	5-ก.พ.-68	31-มี.ค.-68			✓	0.00
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	40,000.00	32,240.00	1-พ.ย.-68	30-ก.ค.-68			✓	7,760.00
4	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่	ข้อบัญญัติ	10,000.00	5,900.00	30-พ.ค.-68	9-มิ.ย.-68			✓	4,100.00
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	220,000.00	220,000.00	1-ม.ค.-68	20-มี.ค.-68			✓	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และ คณะกรรมการหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ	120000.00 โอนลด(14,000)	106,000.00	28-ก.พ.-68	2-มี.ค.-68			✓	0.00
2	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล	ข้อบัญญัติ	10,000.00	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-69	✓			10,000.00
3	โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	10,000.00	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-69	✓			10,000.00
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด	ข้อบัญญัติ	150,000.00 โอนเพิ่ม25,000 บาท	175,000.00	17-ม.ค.-68	21-ก.พ.-68			✓	0.00
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กอง	ข้อบัญญัติ	20,000.00 โอนลด 18,000.00บาท	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-69	✓			2,000.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	80,000.00	77,250.00	9-ม.ค.-68	15-ม.ค.-68			✓	2,750.00
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก	ข้อบัญญัติ	40,000.00 โอนลด3,000บาท	23,300.00	12-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68			✓	13,700.00
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ข้อบัญญัติ	16,250.00	10,450.00	18-ก.ค.-68	18-ก.ค.-68			✓	5,800.00
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ข้อบัญญัติ	14,500.00	7,540.00	18-ก.ค.-68	18-ก.ค.-68			✓	6,960.00
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ข้อบัญญัติ	10,000.00	3,200.00	18-ก.ค.-68	18-ก.ค.-68			✓	6,800.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	752,470.00	674,393.64	1-พ.ย.-67	30-ก.ย.-68			✓	78,076.36
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ข้อบัญญัติ	705,600.00	493,056.00	21-พ.ย.-67	5-มี.ค.-68			✓	212,544.00
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาม โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ข้อบัญญัติ	30,000.00	30,000.00	2-ก.ค.-68	4-ส.ค.-68			✓	0.00
9	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล โนนเพ็ด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ข้อบัญญัติ	30,000.00	30,000.00	9-ธ.ค.-67	5-ก.พ.-68			✓	0.00
10	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล โนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	ข้อบัญญัติ	1,566,000.00	1,498,498.00	6-พ.ย.-67	30-ก.ย.-68			✓	67,502.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	ข้อบัญญัติ	24,500.00	12,740.00	18-ก.ค.-68	18-ก.ค.-68			✓	11,760.00
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด)	ข้อบัญญัติ	157,760.00	141,984.00	26-ก.พ.-68	26-ก.พ.-68			✓	15,776.00
13	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	ข้อบัญญัติ	40,000.00	40,000.00	23-ธ.ค.-67	18-ส.ค.-68			✓	0.00
14	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตาม โครงการวันวิทยาศาสตร์	ข้อบัญญัติ	30,000.00	30,000.00	6-ส.ค.-68	3-ก.ย.-68			✓	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด	ข้อบัญญัติ	50,000.00 โอน	0.00	1ต.ค67	30-ก.ย.-68	✓			0.00
2	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนแห่งชาติ (# 1)	ข้อบัญญัติ	10,000.00 โอน	0.00	1ต.ค67	30-ก.ย.-68	✓			0.00
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและให้ความ ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข (# 1)	ข้อบัญญัติ	10,000.00 โอน ลด 6,600 บาท	0.00	1ต.ค67	1-ต.ค.-68	✓			3,400.00
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เจ็บป่วยหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข (# 1)	ข้อบัญญัติ	30,000.00 โอน ลด 24,000 บาท	4,438.00	1ต.ค67	30-ก.ย.-68			✓	1,562.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

(2) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอประทาย	ข้อบัญญัติ	25,000.00	25,000.00	28-ต.ค.-67	31-ต.ค.-68			✓	0.00
2	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	10,000.00	2,360.00	22-เม.ย.-68	13-พ.ค.-68			✓	7,640.00
3	โครงการอบต.เคลื่อนที่	ข้อบัญญัติ	20,000.00	15,930.00	23 กย68	23-ก.ย.-68			✓	4,070.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตาม โครงการพระราชเสาวนีย์	ข้อบัญญัติ	20,000.00	20,000.00	1ต.ค67	8-ส.ค.-68			✓	0.00
2	โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติ	20,000.00	20,000.00	1พ.ค68	8-ส.ค.-68			✓	0.00
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	30,000.00 โอน	0.00	1ต.ค67	8-ส.ค.-68	✓			0.00
4	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กอง สวัสดิการ)	ข้อบัญญัติ	50,000.00 โอนเพิ่ม 120,000.00 บาท	166,500.00	19-ก.พ.-68	26-มี.ค.-68			✓	3,500.00
5	โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนา รูปแบบนาแปลงใหญ่	ข้อบัญญัติ	20,000.00 โอนลด	0.00	1ต.ค67	30-ก.ย.-68	✓			0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการขุดลอกสระหนองทุ่งมน ม.11 ด้านทิศเหนือ	ข้อบัญญัติ	91,900.00	91,000.00	1-เม.ย.-68	4-มิ.ย.-68			✓	900.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย	ข้อบัญญัติ	60,000.00 โอนเพิ่ม 40,000.00บาท	81,125.00	22-ม.ค.-68	24-ม.ค.-68			✓	1,765.00
2	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษาและถวายเทียนพรรษา	ข้อบัญญัติ	50,000.00 โอนลด 21,500บาท	28,500.00	15-ก.ค.-68	18-ก.ค.-68			✓	0.00
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทาง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีตำบล	ข้อบัญญัติ	30,000.00	26,400.00	1-เม.ย.-68	4-เม.ย.-68			✓	3,600.00
4	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (# 1)	ข้อบัญญัติ	100,000.00	99,975.00	15-พ.ย.-68	22-พ.ย.-68			✓	25.00
5	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	50,000.00	45,800.00	21-เม.ย.-68	22-เม.ย.-68			✓	4,200.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา (ปรีวาสกรรม)	ข้อบัญญัติ	30,000.00	30,000.00	13-ม.ค.-00	15-ม.ค.-68			✓	0.00
7	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ทั่วไป	ข้อบัญญัติ	80,000.00 โอนเพิ่ม15,000บาท	93,870.00	19-ก.พ.-68	21-มี.ค.-68			✓	1,130.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.โนนเพ็ด	ข้อมูลผู้ติ	30,000.00	10,050.00	13-ม.ค.-68	8-ส.ค.-68			✓	19,950.00
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลโนนเพ็ด	ข้อมูลผู้ติ	170000.00 โอนลด 170,000บาท	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	✓			0.00
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น	ข้อมูลผู้ติ	10,000.00	9,210.00	18-ก.ย.-68	18-ก.ย.-68			✓	790.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8และบ้าน หนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เชื่อมต่อบ้าน กุดหอยกาบ ต.หันโจัด จ.ขอนแก่น	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	497,900.00	496,000.00	30-พ.ย.-67	28-ม.ค.-68			✓	1,900.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และบ้าน หนองห่าง หมู่ที่ 9	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	496,600.00	495,500.00	14-ม.ค.-68	14-มี.ค.-68			✓	1,100.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้นจากบ้านหนองคอกควาย เชื่อมต่อ บ้านโนนภิบาล ต.วังไม้แดง	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	496,600.00	496,000.00	31-พ.ค.-68	29-ก.ค.-68			✓	600.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	200,000.00	199,000.00	17-ธ.ค.-67	15-ม.ค.-68			✓	1,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	496,600.00	495,500.00	28-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68			✓	1,100.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกุดฆ้องวงค์ ระหว่างหมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	497,900.00	495,000.00	5-ธ.ค.-67	2-ก.พ.-68			✓	2,900.00
7	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์สูบน้ำเข้าสระอบต.โนนเพ็ด	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	125,700.00	125,000.00	17-ธ.ค.-67	15-ม.ค.-68			✓	700.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	495,500.00	494,000.00	21-มี.ค.-68	19-พ.ค.-68			✓	1,500.00
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางพุลทรัพย์ ข้าไฟโรจน์ถึงบ้านนายทอน มาตชู	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	470,500.00	469,000.00	11-มี.ค.-68	9-พ.ค.-68			✓	1,500.00
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางสมหมาย บุญสอน ถึงบ้านนางนวน จิตนอก	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	467,700.00	466,000.00	20-ธ.ค.-67	17-ก.พ.-68			✓	1,700.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายปรัชญ์ ถึง ศาลากลางหมู่บ้าน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	462,500.00	462,000.00	19-ก.พ.-68	19-เม.ย.-68			✓	500.00
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	476,100.00	475,000.00	1-มี.ค.-68	29-เม.ย.-68			✓	1,100.00
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นทาง ดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 1	495,500.00	494,000.00	14-ธ.ค.-67	11-ก.พ.-68			✓	1,500.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางมลวรรณ พวงใบดี ถึง บ้านนายไสว บัวนาค	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	377,400.00	376,000.00	1-เม.ย.-68	30-พ.ค.-68			✓	1,400.00
2	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนายทูล ทวีศักดิ์ เชื่อมต่อคลอง อีสานเขียว ตำบลหันห้วยทราย	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	400,000.00	400,000.00	9-พ.ค.-68	7-มิ.ย.-68			✓	0.00
3	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นหลังบ้านนางบัวลา ใบดำ ถึง สระหนองแปน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	24,300.00	24,300.00	13-มิ.ย.-68	17-มิ.ย.-68			✓	0.00
4	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขาม นานายหนูรัส บุรินอก ถึงบ้านหนองคอกควาย	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	400,000.00	400,000.00	9-พ.ค.-68	7-มิ.ย.-68			✓	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายวิชัย ปานพูน ถึง นานาย สุรียนต์ บัวนาค	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	178,100.00	178,000.00	22-เม.ย.-68	11-พ.ค.-68			✓	100.00
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝา ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นจากศาลากลางบ้านไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	215,300.00	215,000.00	5-มิ.ย.-68	4-ก.ค.-68			✓	300.00
7	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	167,400.00	167,000.00	22-ส.ค.-68	5-ก.ย.-68			✓	400.00
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	400,000.00	399,000.00	28-มี.ค.-68	26-พ.ค.-68			✓	1,000.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 2	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	400,000.00	399,000.00	28-มี.ค.-68	26-พ.ค.-68			✓	1,000.00
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	400,000.00	399,000.00	20-พ.ค.-68	18-ก.ค.-68			✓	1,000.00
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นทางนด้าเชื่อมต่อตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	168,700.00	168,000.00	22-พ.ค.-68	20-ก.ค.-68			✓	700.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองห่าง ถึงนายนายบุญ อันพิมพ์ (เส้นศาลาแดง)	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	400,000.00	399,000.00	22-พ.ค.-68	20-ก.ค.-68			✓	1,000.00
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นจากบ้านนางสม อันทะเกตุ ถึงโรงสีข้าว นายยุทธนา ปัตตาเทสัง (จ่ายขาดเงินสะสม2)	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	231,700.00	230,700.00	1-เม.ย.-68	30-พ.ค.-68			✓	1,000.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพิ่มครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					วันเริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 ช่วงนางสาวเสาร์ ชะไบรัมย์ ถึงนายชม ชินนะโคตร	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ 2	212,100.00	212,000.00	4-เม.ย.-68	3-พ.ค.-68			✓	100.00
2	โครงการขุดลอกหนองแดงข้างโรงเรียน โนนเพ็ดวิทยา หมู่ที่ 5	จ่ายขาดเงิน สะสมครั้งที่ 2	186,400.00	186,000.00	4-เม.ย.-68	4-พ.ค.-68			✓	400.00